

都市計画道路整備状況

道路建設課

令和6年4月1日現在

番号	名 称		幅員 (m)	計 延 (m)	画 長 (m)	令和4年度末 整備済延長 (m)	令和5年度 整備延長 (m)	令和5年度末 整備済延長 (m)	未 延 (m)	整 備 長 (m)	令和4年度末 時点の整備率	備 考
1	3. 3. 1	国鉄佐倉駅前線	24	310	310			310	0		100.0%	事業完了
2	3. 4. 3	京成臼井駅前飯重線	20	1,360	1,360			1,360	0		100.0%	事業完了
3	3. 4. 4	国鉄佐倉駅南口線	20	90	90			90	0		100.0%	事業完了
4	3. 4. 5	井野酒々井線	18	11,090	9,387		0	9,387	1,703		84.6%	事業中
5	3. 4. 6	上座青菅線	16	3,200	3,140		0	3,140	60		98.1%	事業中
6	3. 4. 7	臼井舟戸線	18	1,600	0			0	1,600		0.0%	未着手
7	3. 4. 8	寺崎萩山線	18	4,850	1,886		0	1,886	2,964		38.9%	事業中
8	3. 4. 10	富士見町本町線	16	1,900	0			0	1,900		0.0%	未着手
9	3. 4. 11	羽鳥六崎線	16	3,120	1,352			1,352	1,768		43.3%	事業一部完了
10	3. 4. 12	京成佐倉駅北口線	16	1,400	1,400			1,400	0		100.0%	事業完了
11	3. 4. 13	寺崎石川線	16	2,000	941		0	941	1,059		47.1%	事業中
12	3. 4. 14	鍋木鍋山線	16	1,040	278			278	762		26.7%	事業一部完了
13	3. 4. 15	勝田台長熊線	16	13,000	10,044			10,044	2,956		77.3%	事業一部完了
14	3. 4. 16	太田高岡線	16	5,620	3,271			3,271	2,349		58.2%	事業一部完了
15	3. 4. 17	四街道井野線	16	3,885	1,911			1,911	1,974		49.2%	事業一部完了
16	3. 4. 18	上志津青菅線	16	5,050	4,694		0	4,694	356		93.0%	事業中
17	3. 4. 20	岩富海隣寺線	20	7,930	2,656			2,656	5,274		33.5%	事業一部完了
18	3. 5. 21	下根大佐倉線	12	3,280	469			469	2,811		14.3%	事業一部完了
19	3. 5. 22	京成佐倉駅前線	12	640	157			157	483		24.5%	事業一部完了
20	3. 5. 24	南志津一号线	12	1,290	1,290			1,290	0		100.0%	事業完了
21	3. 4. 25	江原台生谷線	16	3,040	2,078			2,078	962		68.4%	事業一部完了
22	3. 4. 29	岩富寺崎線	18	5,170	3,033		0	3,033	2,137		58.7%	事業中
合 計				80,865	49,747		0	49,747	31,118		61.5%	