

都市計画道路整備状況

道路建設課

令和7年12月16日現在

番号	名 称		幅員 (m)	計延 (m)	画長 令和5年度末 整備済延長 (m)	令和6年度 整備延長 (m)	令和6年度末 整備済延長 (m)	未延 整 備 長 (m)	令和6年度末 時点の整備率	備 考
1	3.3.1	国鉄佐倉駅前線	24	310	310		310	0	100.0%	事業完了
2	3.4.3	京成臼井駅前飯重線	20	1,360	1,360		1,360	0	100.0%	事業完了
3	3.4.4	国鉄佐倉駅南口線	20	90	90		90	0	100.0%	事業完了
4	3.4.5	井野酒々井線	18	11,090	9,387	0	9,387	1,703	84.6%	事業中
5	3.4.6	上座青菅線	16	3,200	3,140	0	3,140	60	98.1%	事業中
6	3.4.7	臼井舟戸線	18	1,600	0		0	1,600	0.0%	未着手
7	3.4.8	寺崎萩山線	18	4,850	1,886	0	1,886	2,964	38.9%	事業中
8	3.4.10	富士見町本町線	16	1,900	0	0	0	1,900	0.0%	未着手
9	3.4.11	羽鳥六崎線	16	3,120	1,352	0	1,352	1,768	43.3%	事業一部完了
10	3.4.12	京成佐倉駅北口線	16	1,400	1,400		1,400	0	100.0%	事業完了
11	3.4.13	寺崎石川線	16	2,000	941	0	941	1,059	47.1%	事業中
12	3.4.14	楠木仲田線	16	278	278		278	0	100.0%	事業完了
13	3.4.15	勝田台長熊線	16	13,000	10,044	0	10,044	2,956	77.3%	事業一部完了
14	3.4.16	太田高岡線	16	5,620	3,271	0	3,271	2,349	58.2%	事業一部完了
15	3.4.17	四街道井野線	16	3,885	1,911	0	1,911	1,974	49.2%	事業一部完了
16	3.4.18	上志津青菅線	16	5,050	4,694	0	4,694	356	93.0%	事業中
17	3.4.20	岩富海隣寺線	20	7,930	2,656	0	2,656	5,274	33.5%	事業一部完了
18	3.4.21	下根宮前線	16	1,469	469	0	469	1,000	31.9%	事業一部完了
19	3.4.22	京成佐倉駅前線	16	45	45		45	0	100.0%	事業完了
20	3.5.24	南志津一号线	12	1,290	1,290		1,290	0	100.0%	事業完了
21	3.4.25	染井野生谷線	16	2,078	2,053		2,053	25	98.8%	事業一部完了
22	3.4.29	岩富寺崎線	18	5,170	3,033	0	3,033	2,137	58.7%	事業中
合 計				76,735	49,610	0	49,610	27,125	64.7%	