

都市計画道路整備状況

道路建設課

令和5年4月1日現在

番号	名称	幅員 (m)	計延 画長 (m)	令和3年度末 整備済延長 (m)	令和4年度 整備延長 (m)	令和4年度末 整備済延長 (m)	未延 整 備長 (m)	令和4年度末 時点の整備率	備考
1	3.3.1 国鉄佐倉駅前線	24	310	310		310	0	100.0%	事業完了
2	3.4.3 京成臼井駅前飯重線	20	1,360	1,360		1,360	0	100.0%	事業完了
3	3.4.4 国鉄佐倉駅南口線	20	90	90		90	0	100.0%	事業完了
4	3.4.5 井野酒々井線	18	11,090	8,974	413	9,387	1,703	84.6%	事業中
5	3.4.6 上座青菅線	16	3,200	3,140	0	3,140	60	98.1%	事業中
6	3.4.7 臼井舟戸線	18	1,600	0		0	1,600	0.0%	未着手
7	3.4.8 寺崎萩山線	18	4,850	1,886	0	1,886	2,964	38.9%	事業中
8	3.4.10 富士見町本町線	16	1,900	0		0	1,900	0.0%	未着手
9	3.4.11 羽鳥六崎線	16	3,120	1,352		1,352	1,768	43.3%	事業一部完了
10	3.4.12 京成佐倉駅北口線	16	1,400	1,400		1,400	0	100.0%	事業完了
11	3.4.13 寺崎石川線	16	2,000	941	0	941	1,059	47.1%	事業中
12	3.4.14 鍋木鍋山線	16	1,040	278		278	762	26.7%	事業一部完了
13	3.4.15 勝田台長熊線	16	13,000	10,044		10,044	2,956	77.3%	事業一部完了
14	3.4.16 太田高岡線	16	5,620	3,271		3,271	2,349	58.2%	事業一部完了
15	3.4.17 四街道井野線	16	3,885	1,911		1,911	1,974	49.2%	事業一部完了
16	3.4.18 上志津青菅線	16	5,050	4,694	0	4,694	356	93.0%	事業中
17	3.4.20 岩富海隣寺線	20	7,930	2,656		2,656	5,274	33.5%	事業一部完了
18	3.5.21 下根大佐倉線	12	3,280	469		469	2,811	14.3%	事業一部完了
19	3.5.22 京成佐倉駅前線	12	640	157		157	483	24.5%	事業一部完了
20	3.5.24 南志津一丁目線	12	1,290	1,290		1,290	0	100.0%	事業完了
21	3.4.25 江原台生谷線	16	3,040	2,078		2,078	962	68.4%	事業一部完了
22	3.4.29 岩富寺崎線	18	5,170	3,033	0	3,033	2,137	58.7%	事業中
合計			80,865	49,334	413	49,747	31,118	61.5%	