

監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表

監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、佐倉市長より通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、次のとおり公表します。

監査結果告示日 平成27年10月 7日

措置結果告示日 平成27年10月19日

佐倉市監査委員 山 口 勉

佐倉市監査委員 野 中 篤

佐倉市監査委員 山 口 文 明

平成27年度工事監査〔対象：(仮称) 志津公民館等複合施設新築建築工事〕

監 査 結 果	措 置 結 果
対象工事の事業計画、設計、積算、契約、施工及び工事監理等については、概ね適正に執行されていると認められました。 なお、技術士から提出された工事監査に伴う技術調査報告書の提言事項については、適切な対応措置を講じてください。 ＜提言事項＞ 1. 基本設計図書の配置図で道路の内容の記載がない。重要事項であり、今後気を付けられたい。また、A案、B案の表現は異なる内容を示す。ここでは1次修正案等の表現が相応しい。 2. 実施設計図書の昇降機設備図で無関係な内容の記述がある。また、構造特記仕様書の延床面積が建築図面の数値と異なる。今後気を付けられたい。 3. 契約について、品質確保の視点などから設計事務所の選定に於いてプロポーザル方式	＜提言事項＞ 1. 基本設計書における重要事項の記載については、今後、脱漏等が無いよう、十分に気を付けてまいります。 また、検討案の表現については、検討案の提示に際し、新たな案であるか、前案の修正案であるかについて明確に判断できる表現としてまいります。 2. 現在、契約中の工事図書の誤謬については、修正いたします。 また、今後、設計図書の誤謬、脱漏等については、十分に気を付けてまいります。 3. 当市においては、過去にも、プロポーザル方式による設計委託契約の実績はございま

監 査 結 果	措 置 結 果
等検討されたい。 4. 今後、下請けに市内業者の活用など検討されたい。 5. 鉄筋の部材の一部に積算量と納品量に大きな差がある。発注者にとり不利ではないが原因を調査され、今後の積算業務に活かされたい。 6. 施工現場でコンクリートの打設不良が一部あり、適切に補修されたい。また、今後、コンクリートの打設不良が生じないよう適切な施工監理をされたい。	す。今後とも、委託目的物の内容に応じ、プロポーザル方式など適切な契約方法を採用してまいります。 4. 市発注工事の受注業者には、市内業者への優先下請をお願いしているところです。今後とも、さらに市内業者の活用促進に努めます。 5. 設計業務における数量積算においては、錯誤等の無いよう、精査に努めます。 6. 当該コンクリートの打設不良につきましては、施工者、工事監理者とも協議し、適切に補修を行いました。 今後、コンクリート打設不良を含め、施工不良が生じないように、施工者、工事監理者との十分な打合せにより施工監理を徹底いたします。