

【会計】一般会計

基本施策 6 花とみどりのまちにします

7 款：土木費 3 項：都市計画費 6 目：公園費

施策 1 身近な憩いの場の創出に努めます

事業	3	岩名運動公園拡張整備事業
担当所属	公園緑地課	

## 【予算額・決算額】(円)

予算額	決算額	(財源内訳)				
		一般財源	国支出金	県支出金	地方債	その他特財
174,172,000	107,654,820	12,206,820	47,748,000	0	47,700,000	0

## 【決算額の節別内訳】(円)

13	委託料	99,750	15	工事請負費	102,847,500
18	備品購入費	4,707,570			

## 【実施計画の概要】

事業の内容	岩名運動公園のスポーツ施設等の大規模改修や整備を行います。 ・サッカー・ラグビー兼用多目的球技場 ・長嶋茂雄記念岩名球場
事業の目的	・市民が気軽に運動に親しむことのできる場、スポーツを通じた交流の場を整備することにより、誰もが生涯にわたって体を動かす楽しみを感じることのできる環境の形成を目指します。 ・施設が不足している現状を改善し、スポーツを通じた地域コミュニティの形成や世代間交流が促進される場の創出を目指します。
事業の効果	・誰もがいつでも安心して利用できる施設の整備を通じ、多様化する市民の需要を満たしつつ、健康づくりや青少年の心身育成に資する場、市民生活に潤いや安らぎをもたらす身近な憩いの場の創出が図られます。 ・近隣市町村団体等との交流大会を開催できる規模の施設を整備することで、スポーツを通じた市民交流が促進される場の創出が図られます。

## 【事業の概要】

- ・グラウンド舗装 A=11,300 m<sup>2</sup>
- ・園路・駐車場舗装 A=4,460 m<sup>2</sup>
- ・植栽 3,043 株

## 【活動指標・成果指標】

指標名	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
工事施工面積・延長	11,300 m <sup>2</sup>	450m	11,300 m <sup>2</sup>
事業進捗率	100%	55%	47%