

(様式1)

(文書番号)

令和6年3月28日

文部科学大臣 殿

佐倉市長 西田 三十五

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐倉市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年3月

#### (2) 評価の方法

「予防改修事業」は、児童生徒が安全かつ安心して学習ができるよう、建物の長寿命化を図ることを前提として、劣化や損傷等の発現を防ぐ予防保全の観点から実施する事業であるため、事業完了を成果指標とした。

「屋外教育環境」は、新型コロナウイルス感染症等により児童生徒の体力の低下等の問題も踏まえ、屋外での体験活動等の環境整備の重要性を鑑み、事業完了を成果指標とした。

「大規模改造(防犯)」は、学校の防犯対策の向上に資するため、事業完了を成果指標とした。

「大規模改造(トイレ)」は、時代の変化に対応した教育環境の整備や避難所としての活用を想定し、対象とする全トイレの洋式化を目指すこととしていることから、対象全便器数から洋便器を除いた数値を「100%」とする成果指標を設定した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げた事業について、計画どおり目標を達成することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した  達成できなかった

#### 【所見】

千代田小学校の校舎について、個別施設計画に基づき、適切なタイミングで屋根・外壁の予防的な改修を実施することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和5年度に7校のトイレ改良工事を行った。工事内容としては、便器の洋式化や床の乾式化、配管の更新等を行い、衛生環境の向上とともに、時代に合った教育環境の整備を図ることができた。洋式化率は、計画当初の66.9%から81.2%となった。  
また、寺崎小学校の正門改修及び外周部のフェンス設置を行い、防犯機能の向上を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

千代田小学校の屋外運動場について、児童の屋外での体験活動等に資する整備を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
千代田小学校	(1)	02	予防改修事業	校	S	R5.3～R5.3	R5.12.22		
寺崎小学校	(2)	07	大規模改造(防犯)	校	-	R5.3～R5.3	R5.9.22		
南部中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.3～R5.3	R6.3.25		
佐倉小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.3.21		
志津小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.2.8		
小竹小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.2.13		
臼井中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.3.12		
井野中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.3.8		
西志津中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.2.26		
臼井南中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.3.28		