

(様式1)

佐教総第725号

令和4年 3月25日

文部科学大臣 殿

佐倉市長

西 田 三十五

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐倉市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

佐倉市教育委員会教育総務課

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97番地

電話：043-484-6184

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年3月

#### (2) 評価の方法

「大規模改造(老朽)」は、児童生徒が安全かつ安心して学習ができるように教育環境の整備を図るため、事業完了を指標とした。

「地震補強」は、体育館の屋根落下防止対策を講じて、学校施設の安全性を確保するため、全小中学校での対策完了を目指す観点から、対策未実施校数を「0校」とする指標を設定した。

「トイレ洋式化」は、時代の変化に対応した教育環境の整備や避難所としての活用を想定し、対象とする全トイレの洋式化を目指すこととしていることから、対象全便器数から洋便器を除いた数値を「100%」とする指標を設定した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げた事業について、計画どおり目標を達成することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した  達成できなかった

#### 【所見】

弥富小学校の屋根落下防止対策工事と併せ、老朽化した外壁や内装、電気設備等について、児童生徒が安全かつ安心して学習ができるよう、教育環境の整備を行った。

また、間野台小学校及び井野中学校についても、一般財源で上記と同程度の整備を行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

平成30年度に間野台小学校、令和元年度に井野中学校、令和2年度に弥富小学校の体育館の屋根落下防止対策工事を完了した。これにより、計画当初の対策未実施校数を「3校」から「0校」とすることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

令和2年度に7校(内、1校はⅠ期工事)、令和3年度に7校(内、1校はⅡ期工事)のトイレ改良工事を行った。工事内容としては、便器の洋式化や床の乾式化、配管の更新等を行い、衛生環境の向上とともに、時代に合った教育環境の整備を図ることができた。  
洋式化率は、計画当初の41.8%から59.7%となった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
間野台小学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.4～H31.1	平成31年2月8日		
井野中学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	H31.3～R1.12	令和元年12月24日		
井野中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	H31.3～R1.12	令和元年12月24日		
内郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.1	令和3年1月19日		
志津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R2.12	令和2年12月25日		
弥富小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	R2.6～R3.2	令和3年3月1日		
弥富小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R2.6～R3.2	令和3年3月1日		
弥富小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6～R3.2	令和3年3月1日		
千代田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.1	令和3年1月15日		
井野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.9～R3.2	令和3年3月4日		
間野台小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.9～R3.3	令和3年3月30日		
山王小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.8～R3.2	令和3年3月3日		
印南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年3月11日		
根郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年2月28日		
和田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年3月16日		
南志津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年3月18日		
佐倉東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年3月10日		
間野台小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和3年12月23日		
寺崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.3	令和4年3月9日		